

№	Вид планируемого ремонта		Стоимость	Дата ремонта	наличие голосования	источник финансирования,	
	Адрес		ориентировочно	планируемая			фактическая
1	1-я Подлесная, 68	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июль-август	перенос на 2023	фр ООО "Сити Сервис"	
2	1-я Подлесная, 68	Техническое диагностирование газопроводов	15 600	январь	март	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	1-я Подлесная, 68	устройство выпусков канализации на крыше	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
4	1-я Подлесная, 68	Ремонт входных групп с козырьками (обустройство водоотводящего желоба)	согласно ЛСР	июль-август	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
1	1-я Подлесная, 72	ремонт кровли кв.№11, ремонт ограждения	согласно ЛСР	июль-август			фр ООО "Сити Сервис"
2	1-я Подлесная, 72	ремонт слуховых окон на чердаке	согласно ЛСР	май			фр ООО "Сити Сервис"
3	1-я Подлесная, 72	Техническое диагностирование газопроводов	15 600	январь	март	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
1	30 лет Победы, 10	ремонт входной группы (с западной стороны)	согласно ЛСР	июнь	перенос на 2023г		фр ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы, 10	ремонт цоколя	согласно ЛСР	май	июнь		фр ИП Ивонина
3	30 лет Победы, 10	Техническое диагностирование газопроводов	92 300	январь	март	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
4	30 лет Победы, 10	замена светильников в МОП	согласно ЛСР	май	май		трООО "Сити Сервис"
5	30 лет Победы, 10	косметический ремонт подъезда (правое крыло)	272 000	май	июль		тр.дд ИП Ивонина
6	30 лет Победы, 10	замена двери на противопожарную в ВРУ	35 000	июнь	май		фр ООО "ИТК Плюс"
7	30 лет Победы, 10	вырубка/кронирование зеленых насаждений на придомовой территории	согласно ЛСР		перенос на 2023г	нет решения	дд
8	30 лет Победы, 10	ремонт пола в МОП - 7 этаж; 6 этаж левое крыло; 2 этаж правое крыло; 8 этаж правое крыло	согласно ЛСР	май	июль		фр ИП Ивонина
9	30 лет Победы, 10	заделка образовавшегося приемка в МОП 1 этажа под лестничным маршем	согласно ЛСР	май	июль		фр ИП Ивонина
1	30 лет Победы, 14	косметический ремонт под.№2	согласно ЛСР	сентябрь	перенос на 2023	решение принято	тр.дд ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы, 14	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал в МОП, подъезд№ 2,3.	198000	июнь		решение принято	ИП Шаклеин
3	30 лет Победы, 14	замена тамбурных дверей в МОП, подъезд№ 1,3	126400	апрель-май	май	решение принято	ИП Старков
4	30 лет Победы, 14	капитальный ремонт кровли	согласно ЛСР	июль-август	август	решение принято	кр ООО "Союз"
5	30 лет Победы, 14	ремонт спусков порталов входных групп 4, 5 подъезд	согласно ЛСР	июль-август	август	нет решения	ООО "Мой Клининг"
6	30 лет Победы, 14	замена стенов в подъездах	согласно калькуляции	июль-август	сентябрь		содержание
1	30 лет Победы, 18	установка мет. двери спуска в подвал	согласно ЛСР	июль			фр ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы, 18	замена общедомового прибора учета ХВС на водомерном узле	согласно ЛСР	апрель	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
3	30 лет Победы, 18	ремонт ступеней и полов в МОП	согласно ЛСР	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
4	30 лет Победы, 18	замена окон МОП	согласно ЛСР			нет решения	тк, дд + целевые взносы рассмотрим
1	30 лет Победы, 19	ремонт входных групп с козырьками (обустройство водоотводящего желоба)	согласно ЛСР	май-август		решение принято	тр.дд ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы, 19	электроизмерительные работы	5 460	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП-Групп"
3	30 лет Победы, 19	ремонт кровли кв.№48	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
4	30 лет Победы, 19	Техническое диагностирование газопроводов	36400	май	май	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
1	30 лет победы, 20а	Ремонт входных групп 5,6 подъезд	согласно ЛСР	июль-август	октябрь (не принято)		ФР Мой клининг
2	30 лет победы, 20а	Косметический ремонт подъездов № 3.4.5	согласно ЛСР	июль-октябрь	октябрь		ТР+ДД ИП Ивонина М.Н.
3	30 лет победы, 20а	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июнь-июль	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
4	30 лет победы, 20а	валка/кронирование деревьев на придомовой территории	согласно калькуляции	апрель	апрель	решение принято	дд ООО "ТехноСпил"
5	30 лет победы, 20а	замена магистрального трубопровода отопления в нежилом помещении 1 под.	согласно ЛСР		перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
6	30 лет победы, 20а	ремонт мест премыканий кровли с парапетом кв. № 99	согласно ЛСР	май-август	июль		фр ООО "Сити Сервис"
7	30 лет победы, 20а	замена осветительного оборудования во всех подъездах			август		фр
8	30 лет победы, 20а	электроизмерительные работы					содержание
1	30 лет Победы, 22	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	январь	март	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
2	30 лет Победы, 22	электроизмерительные работы	5460,08	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
1	30 лет Победы, 23	косметический ремонт помещения ВРУ, устройство диэлектр.ковриков	согласно ЛСР	июль-август			фр ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы, 23	Техническое диагностирование газопроводов	92 950	май	май	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
3	30 лет Победы, 23	замена электрических поэтажных щитков на лестничных площадках в МОП	согласно ЛСР	апрель-ноябрь		нет решения	тр ИП Шаклеин
4	30 лет Победы, 23	электроизмерительные работы	9 051	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП-Групп"
5	30 лет Победы, 23	Косметический ремонт помещения мусорокамер	согласно ЛСР	июль-август			фр ООО "Сити Сервис"
1	30 лет Победы, 24	замена магистрального трубопровода отопления по подвалу	согласно ЛСР		октябрь	решение принято	кр ООО "Союз"
2	30 лет Победы, 24	Ремонт фундамента (отмостки)	согласно ЛСР		сентябрь	решение принято	кр ООО "ПСК Отечество"
3	30 лет Победы, 24	Техническое диагностирование газопроводов	82 550	июнь	июнь		фр ООО ИКЦ "Альтон"
4	30 лет Победы, 24	электроизмерительные работы	9 051	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"

5	30 лет Победы, 24	косметический ремонт в мусорокамерах	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
6	30 лет Победы, 24	покраска наружного газопровода с заделкой мест прохождения	согласно ЛСР	июнь-август	август		фр ООО "Сити Сервис"
7	30 лет Победы, 24	ремонт кровли кв.№70,141,142,143, первый подъезд топит, 34	согласно ЛСР	июнь-август	август		фр ООО "Сити Сервис"
1	30 лет Победы, 24а	замена тамбурных дверей в 2-х подъездах	согласно лср			нет решения	фр+дд
2	30 лет Победы, 24а	ремонт кровли	согласно лср		июль		фр ООО "Мой Клининг"
3	30 лет Победы, 24а	Техническое диагностирование газопроводов	45500	май	май	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
4	30 лет Победы, 24а	замена общедомового водомерного узла ХВС	согласно лср	май-август	июль		фр ООО "Сити Сервис"
5	30 лет Победы, 24а	замена водомерного узла ХВС	согласно лср	май-август	июль		фр ООО "Сити Сервис"
6	30 лет Победы, 24а	электроизмерительные работы	5460	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
7	30 лет Победы, 24а	ремонт фасада (цоколя)	409 900	май	август		кр ООО "Сити Сервис"
8	30 лет Победы, 24а	Выравнивание пола в МОП: 1 подъезд - тамбур, 2, 4 этаж(этажные площадки), 1 и 2 этаж лестничная площадка; 2 подъезд - 1 этаж, лестничная площадка 1 и 2 этажа, перед входом в подвал; 3 подъезд - 1, 2, 3 этаж площадки, лестничная площадка между 1 и 2 этажом	согласно лср	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	30 лет Победы,25	замена люков и дверей (будок) выходов на кровлю, ремонт покрытия будок	согласно ЛСР	март-апрель			фр ООО "Сити Сервис"
2	30 лет Победы,25	покраска урн на придомовой территории в кол-ве 6 шт. (решение ПСД урны в текущем году не меняем)	согласно ЛСР	май-июнь	май		фр ООО "Сити Клининг"
3	30 лет Победы,25	восстановить жесткое крепление газопровода к строительной конструкции кв. 79 (хомут, опора)	согласно ЛСР	май-июнь		на основании тех. диагно	фр ООО "Сити Сервис"
4	30 лет Победы,25	метрологическая поверка ОДПУ ХВС с заменой	согласно калькуляции	декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	30 лет Победы,25	вырубка/кронирование зеленых насаждений на придомовой территории	согласно ЛСР	апрель	апрель	решение принято	дд ООО "ТехноСпил"
6	30 лет Победы,25	ремонт кровли кв.№20,33,49	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
7	30 лет Победы,25	электроизмерительные работы	8 190	ноябрь			сод-е ООО "ВВП-Групп"
1	30летПобеды,26	ремонт покрытия подъездных козырьков	согласно ЛСР	июнь-июль	сентябрь		фр ООО "Сити Сервис"
2	30летПобеды,26	Техническое диагностирование газопроводов	36 400	июнь	июль	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	30летПобеды,26	электроизмерительные работы	5 460	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
4	30летПобеды,26	замена дверей в подвал под_№1,4	согласно ЛСР	ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,26	восстановить подвальный продух с установкой защитной решетки под_№2	согласно ЛСР	май	май		фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,26	ремонт балконного ограждения кв.№41	согласно ЛСР	май-август	март		фр ООО "Сити Сервис"
7	30летПобеды,26	ремонт ступеней входной группы под_№1		июль	август		фр ООО "Сити Сервис"
8	30летПобеды,26	установка ограничителей на тамбурные двери	согласно ЛСР	сентябрь	сентябрь		фр ИП Старков
9	30летПобеды,26	установка шлагбаума на придомовой территории в кол-ве 2 штук	согласно ЛСР	июль		решение принято	тр дд
10	30летПобеды,26	ремонт м/п швов кв.№1	согласно ЛСР		январь		фр ООО "Мой Клининг"
1	30летПобеды,28а	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
2	30летПобеды,28а	электроизмерительные работы	5 460	ноябрь			сод-е ООО "ВВП-Групп"
3	30летПобеды,28а	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	март-сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	30летПобеды, 44	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	май	май		цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	30летПобеды, 44	электроизмерительные работы	5 460	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
3	30летПобеды, 44	замена тамбурных дверей в МОП	согласно ЛСР			нет решения	дд ИП Старков
4	30летПобеды, 44	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	апрель-сентябрь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды, 44	ремонт кровли над кв.№70	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды, 44	замена зап.арматуры на узле учета ГВС ф50-1 шт;ф80-1шт.	согласно ЛСР	июнь	июль		фр ООО "Сити Сервис"
7	30летПобеды, 44	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	апрель-сентябрь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
1	30летПобеды,45	замена окон в подъездах	согласно ЛСР		март	решение принято	тр ООО "ИТК плюс"
2	30летПобеды,45	электроизмерительные работы			август		содержание
3	30летПобеды,45	ремонт входных групп (козырьки)	согласно ЛСР		перенос на 2023	нет решения	дд
4	30летПобеды,45	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	октябрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,45	ремонт кровли кв. №47	согласно ЛСР	июнь-август	июль		фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,45	удлинение канализационных выпусков на кровле	согласно ЛСР	июнь-август	июль		фр ООО "Сити Сервис"
7	30летПобеды,45	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	октябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	30летПобеды,47	ремонт вентиляции	210 000		август	решение принято	тр ООО "Трубочист-18"

2	30летПобеды,47	ремонт кровли кв.№29,30,46	130 000	июнь	июнь		тр ООО "Мой Клининг"
3	30летПобеды,47	электроизмерительные работы	3109	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП-Групп"
4	30летПобеды,47	установка спусников воздуха на системе отопления под.№1	согласно ЛСР	июнь	август		фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,47	замена зап.арматуры ГВС ф80-2шт;ф50-1шт.	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,47	установить заглушку к неподключенному газовому прибору кв. 34	содержание				ФР по заключению тех.
	30летПобеды,47	ремонт асфальтового покрытия у 3 го подъезда	20 000		июль		ТР ООО ПСК Отечество
	30летПобеды,47	ремонт вентиля	183000		июль		Целевой Мой Клининг
7	30летПобеды,47	ремонт лестничных маршей в МОП подъездов				на 2023	
8	30летПобеды,47	ремонт покрытия подъездных козырьков				на 2023	
1	30летПобеды,47а	электроизмерительные работы	3109	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП-Групп"
2	30летПобеды,47а	Техническое диагностирование газопроводов	31 850	май	май		цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	30летПобеды,47а	ремонт козырьков подъездов № 1, 2, 3 (замена покрытия,водосток+покраска мет.конструкций)	согласно ЛСР		август (без замены покрытия)		ФР
1	30летПобеды,49	ремонт оголовков вент.шахт (обшивка металлом) с установкой мет.зонтов	согласно ЛСР	сентябрь	перенос 2023г		дд+цв
2	30летПобеды,49	электроизмерительные работы	3 109	сентябрь	сентябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
3	30летПобеды,49	удлинение выпусков ливневой канализации	согласно ЛСР	май			фр ООО "Сити Сервис"
4	30летПобеды,49	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,49	ремонт плиты перекрытия в подвальном помещении под кв20	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,49	обследование и ремонт балконной плиты кв.12	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
7	30 летПобеды,49	покраска газовой трубы	согласно ЛСР		перенос 2023г		фр ООО "Сити Сервис"
8	30летПобеды,49	ремонт плиты на входной группе 3-го подъезда	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
9	30летПобеды,49	ремонт отмостки	согласно ЛСР			нет решения	тр
10	30 летПобеды,49	валка деревьев в кол-ве 4 шт. на придомовой территории					силами собственников
11	30летПобеды,49	замена чердачного люка в 1 и 2-ом подъезде	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
12	30летПобеды,49	ремонт балконной плиты кв 31 и кв 27					ООО "Мой Клининг"
1	30летПобеды,49а	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Сервис"
2	30летПобеды,49а	ремонт межпанельного шва кв. № 3 (по всей длины квартиры с нижней части плит)	согласно ЛСР	апрель-май	май		фр ООО "Мой Клининг"
3	30летПобеды,49а	электроизмерительные работы	3 110	июль	август		сод-е ООО "ВВП-Групп"
4	30летПобеды,49а	замена запорной арматуры системы отопления ф80-4шт.	согласно ЛСР	июнь	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,49а	ремонт межпанельных швов кв. № 40 по всей квартире	согласно ЛСР	Июль			фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,49а	замена люка-лаза выходов на кровлю	согласно ЛСР	ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	30летПобеды,58	Техническое диагностирование газопроводов	65 000	май	май	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	30летПобеды,58	электроизмерительные работы	8 190	ноябрь	октябрь		сод-е ООО "ВВП-Групп"
3	30летПобеды,58	косметический ремонт под.№1,2,4	согласно ЛСР	март-апрель	апрель	решение принято	цв ИП Ивонина М.А.
4	30летПобеды,58	замена люка-лаза выхода на кровлю	согласно ЛСР	март-апрель	март		фр ООО "Сити Сервис"
5	30летПобеды,58	асфальтирование придомовой территории + установка ограждения газонов (Городская среда)	согласно ЛСР	май-сентябрь	июль		цв
6	30летПобеды,58	ремонт кровли кв.№33,59,57,60,79,97	согласно ЛСР	сентябрь-октябрь	октябрь		кр ООО "Союз"
7	30летПобеды,58	установка светодиодных светильников в МОП под.№1-5	согласно ЛСР	март-апрель	май		фр ООО "Сити Сервис"
8	30летПобеды,58	замена подвальных дверей под.№1,2,4	согласно ЛСР	март-апрель	март		фр ООО "Сити Сервис"
9	30летПобеды,58	ремонт ввода хвс в подвале	согласно ЛСР				фр
10	30летПобеды,58	ремонт м/п швов кв38		октябрь			
11	30летПобеды,58	вырубка зеленых насаждений (1 шт.)	9 200,00	июнь	июнь		бл-во, ООО "ТехноСпил"
1	30летПобеды,86	замена люков выходов на чердак под.№1,4	согласно ЛСР	сентябрь-декабрь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
2	30летПобеды,86	замена окон в МОП в кол-ве 8 шт.	согласно ЛСР			нет решения	тр
3	30летПобеды,86	замена подвальных дверей	согласно ЛСР	сентябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
4	30летПобеды,86	Техническое диагностирование газопроводов	22 100	май	май	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
5	30летПобеды,86	ремонт бортовых	согласно ЛСР	август-сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
6	30летПобеды,86	удлинение выпусков ливневой канализации	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
1	3-яПодлесная,29	Техническое диагностирование газопроводов	26 000	май	май	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
1	3-яПодлесная,37	Техническое диагностирование газопроводов	24 700	май	май	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	3-яПодлесная,37	ремонт спуска в подвал (подпорной стены)	согласно	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
1	3-яПодлесная, 39	Техническое диагностирование газопроводов	23 400	май	май		цв ООО ИКЦ "Альтон"

2	3-яПодлесная, 39	замена люка-лаза выхода на кровлю	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
3	3-яПодлесная, 39	замена подвальных дверей	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
1	50летВЛКСМ,25	ремонт подъездного козырька под.№4	согласно ЛСР	июнь-август	август		ФР ООО "Сити Сервис"
2	50летВЛКСМ,25	ремонт кровли кв.№16,20,30,33,46,49,50,70	согласно ЛСР	апрель-июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
3	50летВЛКСМ,25	Метрологическая поверка УУТЭ ГВС,СО	согласно калькуляции	март	апрель		фр ООО "Территория теплоучета"
4	50летВЛКСМ,25	замена запорной арматуры ф80 ХВС в кол-ве 2 шт.	согласно ЛРС	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
5	50лет ВЛКСМ, 25	Техническое диагностирование газопроводов	45500	май	май		цв ООО ИКЦ "Альтон"
6	50лет ВЛКСМ, 25	ремонт межпанельных швов кв. 70 (окно кухня)			июнь		
1	50летВЛКСМ, 40	устройство диэлектрических ковриков в кол-ве 2 шт.	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
2	50летВЛКСМ, 40	ремонт помещения ВРУ	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
3	50летВЛКСМ, 40	замена дверей в ВРУ	согласно ЛСР	февраль	май		фр ООО "ИТК плюс"
4	50летВЛКСМ, 40	Техническое диагностирование газопроводов	41600	май	июнь	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
5	50летВЛКСМ, 40	замена подвальных дверей	согласно ЛСР	ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
6	50летВЛКСМ, 40	ремонт балконной плиты кв. 6 (89127405208 Наталья)	согласно ЛСР		дек.23		ООО "Мой Клининг"
7	50летВЛКСМ, 40	заливка балконной плиты кв 6 ремонтной смесью по бетону			весна-лето		
1	50летВЛКСМ, 47	замена тамбурных дверей в МОП	согласно ЛСР	март	перенос на 2023г	решение принято	цв
2	50летВЛКСМ, 47	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июль	перенос на 2023г	нет решения	дд ООО "Сити Сервис"
3	50летВЛКСМ, 47	Техническое диагностирование газопроводов	31850	май	май	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
4	50летВЛКСМ, 47	ремонт отмостки, спуска в подвал	согласно ЛСР	июнь	июль	решение принято	цв+дд ООО ПСК "Отечество"
5	50летВЛКСМ, 47	Формовочная обрезка зеленых насаждений	согласно ЛСР	апрель	апрель	решение принято	дд ООО "ТехноСпил"
6	50летВЛКСМ, 47	кв 42 затопление с балкона кв 46 тел кв 46 89634847857	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Мой Клининг"
7	50летВЛКСМ, 47	засыпка пола в подвальном помещении песком (между 1-ым и 2-ым подъездом)			август		
8	50летВЛКСМ, 47	ремонт покрытия подъездных козырьков и спуска в подвал					
9	50летВЛКСМ, 47	ремонт балконных плит	согласно ЛСР	июнь-август			тр ООО "Мой Клининг"
10	50летВЛКСМ, 47	установка опоры под усиление балкона кв. 24		август-октябрь			
1	50летВЛКСМ, 49	Техническое диагностирование газопроводов	31 850	июнь	июнь	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	50летВЛКСМ, 49	Ремонт кровли под.№1	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
3	50летВЛКСМ, 49	замена урн на придомовой территории в кол-ве 2 шт. - не требуется, ПСД отказалась	согласно ЛСР	май-июнь	отказ		фр ООО "Сити Клининг"
1	50летПионерии, 22	Техническое диагностирование газопроводов	65 000	май	июнь	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	50летПионерии, 22	замена тамбурных дверей в МОП под.№4,6	согласно ЛСР	июнь	июнь	решение принято	тр+дд ИП Старков
3	50летПионерии, 22	косметический ремонт подъезда №5	согласно ЛСР	октябрь		решение принято	тр+дд ООО "Сити Сервис"
4	50летПионерии, 22	электроизмерительные работы	8 190	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
5	50летПионерии, 22	замена урн на придомовой территории в кол-ве 6 шт.	согласно ЛСР	май-июнь	май		фр ООО "Сити Клининг"
6	50летПионерии, 22	ремонт кровли кв.№18,5подъезд	согласно ЛСР	июнь	май		фр ООО "Мой Клининг"
7	50летПионерии, 22	ремонт водосточной системы кровли по периметру дома	согласно ЛСР	июнь	май		фр ООО "Мой Клининг"
1	50летПионерии, 39	замена люков выходов на чердак	согласно ЛСР	октябрь			фр ООО "Сити Сервис"
2	50летПионерии, 39	электроизмерительные работы	5 460	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
3	50летПионерии, 39	замена урн на придомовой территории в кол-ве 2 шт.	согласно ЛСР	май-июнь	июнь		фр ООО "Сити Клининг"
4	50летПионерии,39	ремонт боровов на чердаке над кв.№46	согласно ЛСР	июнь	сентябрь		фр ООО "Сити Сервис"
5	50летПионерии, 39	замена выпусков кан-ции на кровле	согласно ЛСР	май-июнь			фр ООО "Сити Сервис"
6	50летПионерии, 39	ремонт балконной плиты кв 30(смотреть с кв 26)		июль			мой клининг
7	50летПионерии, 39	ремонт балконной плиты кв 46			весна-лето 2023		
1	50летПионерии, 43	Техническое диагностирование газопроводов	50700	май	июнь	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	50летПионерии, 43	ремонт лестничного марша (аллея напротив дома со стороны подъездов)	согласно ЛСР		август		фр ООО "Сити Сервис"
3	50летПионерии, 43	электроизмерительные работы	5460	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
4	50летПионерии, 43	обустройство гидроизоляции фундамента со стороны 4-го подъезда	согласно ЛСР		перенос на 2023	решение принято	тр,дд ООО ПСК "Отечество"
5	50летПионерии, 43	ремонт входной группы 4 подъезда (ступени и поручень)				решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
6	50летПионерии, 43	замена люков выходов на чердак под.1	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
7	50летПионерии, 43	замена запорной арматуры ГВС ф50-1шт.	согласно ЛСР	июнь	июль		фр ООО "Сити Сервис"
8	50летПионерии, 43	косметический ремонт подъездов и лестничных маршей.		2023г - 2024г			
1	7-я Подлесная, 20	Восстановление линии освещения на тех.этаже	согласно ЛСР	март-апрель			фр ООО "Сити Сервис"
2	7-я Подлесная, 20	замена осветительного оборудования в МОП	согласно ЛСР		май	нет решения	тр ООО "Сити Сервис"

3	7-я Подлесная, 20	Покраска ограждения газонов	согласно калькуляции	май	апрель		бл-во ООО "Сити Клининг"
4	7-я Подлесная, 20	ремонт кровли пристроя	согласно ЛСР	июнь	май		фр ООО "Сити Сервис"
5	7-я Подлесная, 20	замена дверей входа в мусорокамеры, подвал	согласно ЛСР	май			фр ООО "Сити Сервис"
6	7-я Подлесная, 20	косметический ремонт помещения мусорокамер	согласно ЛСР	май-июнь			фр ООО "Сити Сервис"
7	7-я Подлесная, 20	замена мусоропроводных клапанов в МОП	согласно ЛСР	апрель-март	май		фр ООО "Сити Клининг"
8	7-я Подлесная, 20	открыть продухи (заложены)	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
9	7-я Подлесная, 20	замена стояков кан-ции, ХВС,ГВС	согласно ЛСР			решение принято	кап.ремонт ООО "Союз"
10	7-я Подлесная, 20	вывод воды для полива, покупка шланга для полива	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
11	7-я Подлесная, 20	Обледование вентиляционных каналов	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь			сод-е ООО "Викинг"
12	7-я Подлесная, 20	замена тамбурных дверей в МОП	согласно ЛСР			нет решения	тр,дд ООО "ИТК Плюс"
1	7-я Подлесная, 81	Техническое диагностирование газопроводов	20800	июнь	июнь	нет решения	цв,дд ООО ИКЦ "Альтон"
2	7-я Подлесная, 81	электроизмерительные работы	2073	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
3	7-я Подлесная, 81	замена запорной арматуры на вводе ХВС ф32-1шт.	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
4	7-я Подлесная, 81	ремонт входных групп с козырьками	согласно ЛСР	июль-август	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
1	7-я Подлесная, 85	Техническое диагностирование газопроводов	31200	июнь	июнь	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	7-я Подлесная, 85	Ремонт кровли под.№2	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
3	7-я Подлесная, 85	замена запорной арматуры на узле учета ХВС ф50-2шт.	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
4	7-я Подлесная, 85	электроизмерительные работы	2 073	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
1	Береговая, 13	замена тамбурны дверей в МОП	согласно ЛСР			нет решения	тр,дд ООО "ИТК Плюс"
3	Береговая, 13	Техническое диагностирование газопроводов	74750	май	июнь		цв ООО ИКЦ "Альтон"
4	Береговая, 13	замена урн на придомовой территории в кол-ве 2 шт.	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Клининг"
5	Береговая, 13	ремонт контейнерной площадки	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Клининг"
6	Береговая, 13	электроизмерительные работы	10920	июль	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
7	Береговая, 13	ремонт кровли кв.№26	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
8	Береговая, 13	ремонт вентиляции	согласно ЛСР			решение принято	тр+дд ООО "Викинг"
1	Береговая,5	Техническое диагностирование газопроводов	34 450	май	май	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Береговая,5	электроизмерительные работы	2 262	июль	август		сод-е ООО ИКЦ "Альтон"
3	Береговая,5	замена двери в мусоропроводную камеру	согласно ЛСР	июнь-июль			фр ООО "Сити Сервис"
4	Береговая,5	ремонт кровли кв.№53	согласно ЛСР	июнь-август	сентябрь		фр ООО "Сити Сервис"
5	Береговая,5	замена запорной арматуры ГВс ф50-1шт;ф80-1шт.	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
6	Береговая,5	ремонт входной группы запасного выхода	согласно ЛСР	июнь-июль			фр ООО "Сити Сервис"
7	Береговая,5	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
8	Береговая,5	замена входной металлической двери в подъезд	согласно ЛСР			нет решения	тр
9	Береговая,5	ремонт ограждения зеленой зоны в связи деформацией снегоуборочной машины		май	май		бл-во ООО "Сити Сервис"
10	Береговая,5	ремонт отмостки по фасаду (со стороны входной группы)					
1	Воровского, 141	Техническое диагностирование газопроводов	согласно ЛСР		май	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Воровского, 141	ремонт кровли кв.№20,34,35,64,65,80,97	согласно ЛСР		май		фр ООО "Мой Клининг"
3	Воровского, 141	Вырубка и формовочная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории	согласно ЛСР		июнь	решение принято	цв,дд ООО "ТехноСпил"
4	Воровского, 141	завоз чернозема на придомовую территорию	7 101		июнь		благ. ООО Сити Клининг
4	Воровского, 141	Замена дверей выходов на кровлю	согласно ЛСР	октябрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Воровского, 141	Замена подвальных дверей	согласно ЛСР			перенос на 2023	фр ООО "Сити Сервис"
1	Воровского, 145	валка, кромирование деревьев на придомовой территории	согласно ЛСР				дд ООО "ТехноСпил"
2	Воровского, 145	Техническое диагностирование газопроводов	65 000	май	май	решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	Воровского, 145	ремонт входных групп	согласно лср			перенос на 2023г	фр ООО "Сити Сервис"
4	Воровского, 145	Замена тамбурных дверей под 1,6	согласно лср	июнь		решение принято	ТР+цв ООО "ИТК Плюс"
5	Воровского, 145	замена урн на придомовой территории в кол-ве 5 шт.	согласно лср		май		фр ООО "Сити Клининг"
6	Воровского, 145	Восстановить герметичность примыкания вент. Шахты над кв. №19	согласно лср	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
7	Воровского, 145	установка ограждения на детской площадке	согласно лср		июль	решение принято	тр+дд
8	Воровского, 145	обустройство поручня у входной группы 5-го подъезда	согласно ЛСР	июль	июнь		фр
1	Воровского, 148	завоз песка в песочницу	согласно ЛСР	май	май		бл-во ООО "Сити Клининг"
2	Воровского, 148	покраска детского оборудования	согласно ЛСР	май-июнь			бл-во ООО "Сити Клининг"
3	Воровского, 148	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июнь-август	июль	решение принято	дд ООО "Сити Сервис"
5	Воровского, 148	ремонт отмостки	согласно ЛСР	июнь-август	перенос на 2023	нет решения	тр ООО ПСК "Отчество"

1	Воровского, 150	восстановление работоспособности систем (отопление, кан-ции, водоснабжения) в мусороприемных камерах	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
2	Воровского, 150	косметический ремонт мусороприёмных камер с обустройством пола	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
3	Воровского, 150	ремонт пола в тамбуре 1 под (2 и 3-по возможности)	согласно ЛСР	май-август			фр ИП Ивоина
	Воровского, 150	замена дверей на чердаке и лазов на крышу	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
5	Воровского, 150	обустройство решеток слуховых окон на чердаке (яч. Не менее 0,5см)	согласно ЛСР	май-август	сентябрь		фр ООО "Кровля Про"
6	Воровского, 150	Ремонт люков-лазов подвального помещения	согласно ЛСР				тр,дд ООО "Сити Сервис"
7	Воровского, 150	Ремонт крыши	согласно ЛСР	август	сентябрь		тр,дд ООО "Кровля Про"
8	Воровского, 150	восстановить жесткое соединение газопровода со стеной (установить хомуты) кв. 64,95,97	согласно ЛСР	апрель-май			фр по заключению о тех
9	Воровского, 150	2 подъезд: 1 этаж - побелка с правой стороны от входной двери в помещении эл. щитовой; 9 этаж -	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
10	Воровского, 150	установка наружных щеколд на поэтажных эл. щитах	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
11	Воровского, 150	закрепить трубопровод ГВС, ХВС (3 стояка) в подвальном помещении 1-го подъезда.	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
12	Воровского, 150	ревизия мусороприемных клапанов (с обустройством уплотнителей)	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
1	Воровского, 163	Метрологическая поверка УУТЭ СО	22 350	март	март		фр ООО "Территория теплоучета"
2	Воровского, 163	ремонт тамбура в первом подъезде	согласно ЛСР	июнь-сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
3	Воровского, 163	демонтаж качелей на придомовой территории	согласно калькуляции	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
4	Воровского, 163	Очистка подвальных помещений от бытового и строительного мусора		июнь			сод-ние ООО "Сити Сервис"
5	Воровского, 163	ремонт крылец	согласно ЛСР	июнь	перенос на 2023-24	нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
6	Воровского, 163	замена магистрального трубопровода ХВС, ГВС по подвалу	согласно ЛСР	июнь-август		нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
7	Воровского, 163	ремонт выбоин в полах МОП (1 подъезд)	согласно ЛСР				фр
8	Воровского, 163	замена тамбурных дверей в подъезде №2	согласно ЛСР	сентябрь	отказ	нет решения	тр,дд ООО "ИТК Плюс"
9	Воровского, 163	замена окон в МОП в под.№1	согласно ЛСР	июнь	июнь	нет решения	тр ООО "ИТК Плюс"
10	Воровского, 163	ремонт м/ш квартира № 42	согласно ЛСР	октябрь			тр,фр,дд МП город
1	Воровского, 165	Метрологическая поверка УУТЭ СО	согласно калькуляции	март	март		фр ООО "Территория теплоучета"
2	Воровского, 165	ремонт водосточной системы кровли (подвесной желоб)	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Мой Клининг"
3	Воровского, 165	ремонт входных групп	согласно ЛСР			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
4	Воровского, 165	замер вентиляции в кв 21	согласно ЛСР	осень-зима			
1	Восточная, 32	Метрологическая поверка ОДПУ ХВС (замена)	согласно калькуляции	февраль	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
2	Восточная, 32	замена дверей в мусороприемные камеры	согласно ЛСР	апрель	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
4	Восточная, 32	замена люков спусков в подвал	согласно ЛСР	январь	январь		фр ООО "Сити Сервис"
5	Восточная, 32	ремонт цоколя	согласно ЛСР			нет решения	тр
6	Восточная, 32	Техническое диагностирование газопроводов	62 400	май	май	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
7	Восточная, 32	замена мусороприемных клапанов в подъезде №3	согласно ЛСР	май-август	отказ ПСД		фр ООО "Сити Сервис"
1	Кирова, 11	электроизмерительные работы	2 262	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
2	Кирова, 11	Техническое диагностирование газопроводов	34 450	май	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
1	Кирова, 13	Техническое диагностирование газопроводов	35 100	июнь	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
2	Кирова, 13	электроизмерительные работы	2262	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
3	Кирова, 13	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июнь-август	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
4	Кирова, 13	замена дверей входов в подвал, мусорокамеру	согласно ЛСР	март-май			фр ООО "Сити Сервис"
5	Кирова, 13	замена мусороприемных бункера в мусорокамере	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Клининг"
6	Кирова, 13	ремонт отмостки	согласно ЛСР		сентябрь	решение принято	тр,дд ООО ПСК "Отечество"
7	Кирова, 13	замена запорной арматуры на узле учета ГВС ф50-2 шт;	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Сити Сервис"
8	Кирова, 13	замена запорной арматуры на вводе ХВС ф80-1шт.	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
9	Кирова, 13	замена запорной арматуры на стояках отопления на чердаке и установка манометров и термометров на э	согласно ЛСР		август		фр ООО "Сити Сервис"
10	Кирова, 13	замена магистрального трубопровода ХВС по подвалу, замена аварийного стояка ХВС	согласно ЛСР	июль		нет решения	тр,дд
1	Кирова, 18	ремонт отмостки	согласно ЛСР	июль	октябрь	решение принято	тр,дд ООО ПСК "Отечество"

2	Кирова, 18	электроизмерительные работы	5 460	август	август		содержание
3	Кирова, 18	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	май	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
6	Кирова, 18	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	март-май			фр ООО "Сити Сервис"
7	Кирова, 18	установка опоры освещения на парковке	согласно ЛСР	май	май	решение принято	тр, дд ООО "Гарант Энерго"
8	Кирова, 18	замена дверей входов в подвал	согласно лср	октябрь			фр ООО "Сити Сервис"
9	Кирова, 18	установить труботойки въезда на парковку(с бетонированием)	согласно ЛСР	июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
10	Кирова, 18	ремонт козырька входной группы 4-го подъезда (восстановить/заменить проф. лист внутренней конструкции).	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
1	Кирова, 9	электроизмерительные работы	2262	август	август		содер ООО "ВВП Групп"
2	Кирова, 9	замена мусороприемного бункера в подвальном помещении	согласно ЛСР	сентябрь			фр ООО "Сити Клининг"
3	Кирова, 9	Техническое диагностирование газопроводов	34450	июнь	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
4	Кирова, 9	восстановление пожарной сигнализации	согласно ЛСР			решение принято	тр
5	Кирова, 9	демонтаж дверей между лифтом и лестничным пролетом(либо демонтаж перегородок)	согласно ЛСР			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
6	Кирова, 9	ремонт напольного покрытия лестничных пролетов; косметический ремонт подъезда; ремонт пола на площадках перед лифтом всех 9-ти этажей. После замены лифта (июнь).	согласно ЛСР		перенос на 2023г	нет решения	тр, дд
1	Коммунаров, 201	Техническое диагностирование газопроводов	26 000	июнь	июнь		фр ООО ИКЦ "Альтон"
2	Коммунаров, 201	замена люка выхода на кровлю	согласно ЛСР	март	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
3	Коммунаров, 201	замена запорной арматуры на узле учета отопления ф80-4шт.	согласно ЛСР		август		фр ООО "Сити Сервис"
4	Коммунаров, 201	ремонт рустов плит перекрытий в МОП на 5-ых этажах	согласно ЛСР	январь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
1	Кооперативная, 5	Установка балансировочных клапанов с частичной перекладкой трубопроводов циркуляции по подвалу	согласно ЛСР	январь	январь	решение принято	тр ООО "Территория теплоучета"
2	Кооперативная, 5	ремонт кровли	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
3	Кооперативная, 5	Метрологическая поверка ОДПУ ХВС	согласно калькуляции	сентябрь			фр ООО "Территория теплоучета"
4	Кооперативная, 5	замена фиксаторов тамбурных дверей	согласно ЛСР		сентябрь		фр ИП Старков
5	Кооперативная, 5	косметический ремонт подъезда (без коридоров)	согласно ЛСР	февраль-март	март	решение принято	тр+дд ИП Шаклеин
1	Красногеройская, 103	восстановление работоспособности систем (отопление, кан-ции, водоснабжения) в мусороприемных каме	согласно ЛСР	июль-август		перенос на 2023г	фр ООО "Сити Сервис"
2	Красногеройская, 103	ремонт входных групп с козырьками	согласно ЛСР	август		решение принято	тр, дд, фр ООО "МЙ Клининг"
3	Красногеройская, 103	замена люка выхода на кровлю в под. №5	согласно ЛСР	апрель-май	май		фр ООО "Сити Сервис"
4	Красногеройская, 103	ремонт помещения мусорокамер	согласно ЛСР	июль-август		перенос на 2023г.	фр ООО "Сити Сервис"
5	Красногеройская, 103	Открыть заложённые продухи с установкой защитной решетки под. №3	согласно ЛСР	июль			фр ООО "Сити Сервис"
6	Красногеройская, 103	покраска наружного газопровода	согласно ЛСР	май-июнь		перенос на 2023г	фр ООО "Сити Сервис"
7	Красногеройская, 103	обследование неостекленного балкона кв. № 90 (телефон собственника 8951 196 19 08 Анна Владимировна) и принятие мер по исключению затопления балкона кв. № 86	согласно ЛСР	май-июнь			фр ООО "Сити Сервис"
8	Красногеройская, 103	кв.214 обследование м/п швов в холодное время года (тепловизор) 8-963-548-71-37	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь			
9	Красногеройская, 103	ремонт балконной плиты кв 169.		июль			мой клининг
1	Красногеройская, 38а	Ремонт входных групп + козырьки	согласно ЛСР			нет решения	тр+дд ООО "Сити Сервис"
2	Красногеройская, 38а	восстановить жесткое соединение газопровода со стеной (установить хомуты) кв. 72					фр по заключению о тех диагностировании ООО "Сити Сервис"
3	Красногеройская, 38а	замена трубопровода ХВС на БГВС	согласно ЛСР	май	май		фр ООО "Территория теплоучета"
4	Красногеройская, 38а	замена люка-лаза выхода на чердак в под. №4	согласно ЛСР		апрель		фр ООО "Сити Сервис"
5	Красногеройская, 38а	Косметический ремонт подъезда №4	согласно ЛСР			нет решения	тр+дд ООО "Сити Сервис"
1	Красногеройская, 63А	Замена выпуска канализации до колодца 1 подъезд	согласно ЛСР	июль-август			фр ООО "Сити Сервис"
2	Красногеройская, 63А	Установка балансировочного клапана на циркуляционный трубопровод ГВС	11686,2		май		фр ООО "Территория теплоучета"
3	Красногеройская, 63А	косметический ремонт подъезда №1	согласно ЛСР	июль-август		перенос на 2023	нет решения
4	Красногеройская, 63А	замена лаза на чердак (люк) в 1 подъезде	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Красногеройская, 63А	замена тамбурных дверей	согласно ЛСР			перенос на 2023	нет решения
6	Красногеройская, 63А	ремонт пола в МОП подъездов и тамбурах	согласно ЛСР			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
7	Красногеройская, 63А	ремонт ограждений на придомовой территории	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"

1	Ленина, 78	замена дверей в подвал	согласно лср		перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"	
2	Ленина, 78	Метрологическая поверка УУТЭ ГВС,СО	согласно калькуляции	март	март		фр ООО "Территория теплоучета"	
3	Ленина, 78	замена люков выходов на крышу	согласно лср				фр ООО "Сити Сервис"	
4	Ленина, 78	ремонт балконной плиты кв. 18						
1	Ленина, 80	замена тамбурных дверей в МОП	согласно лср			нет решения	тр ООО "ИТК Плюс"	
2	Ленина, 80	замена инженерных коммуникации по стоякам	согласно лср	май-ноябрь		отмена	решение принято	тр,дд ООО "Союз"
1	Лихвинцева, 62	замена тамбурных дверей в МОП	согласно лср	февраль		выполнено	тр,дд ООО "ИТК Плюс"	
2	Лихвинцева, 62	ремонт кровли кв.№20	согласно лср	май-июнь			фр ООО "Мой Клининг"	
3	Лихвинцева, 62	замена газовых кранов в 1-ом подъезде	согласно лср					
4	Лихвинцева, 62	замена информационных стендов в МОП подъездов № 1, 2	согласно лср		сентябрь		ООО "Сити Сервис"	
5	Лихвинцева, 62	гарантийный ремонт цоколя			август		ООО "Сити Сервис"	
6	Лихвинцева, 62	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал в МОП	согласно лср			нет решения		
7	Лихвинцева, 62	замена входной двери в подвал	согласно лср				фр ООО "Сити Сервис"	
1	Лихвинцева, 64	поддерживающий ремонт кровли	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Мой Клининг"	
2	Лихвинцева, 64	косметический ремонт подъезда	согласно ЛСР			решение принято	тр,дд ООО "Сити Сервис"	
1	Металлистов, 48	косметический ремонт подъездов	согласно ЛСР			решение принято	тр,цв,дд ИП Иволина	
2	Металлистов, 48	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал в МОП	согласно ЛСР		август	решение принято	тр ИП Шаклеин	
3	Металлистов, 48	ремонт подвесного желоба на кровле	согласно ЛСР		июнь		фр ООО "Мой Клининг"	
4	Металлистов, 48	Техническое диагностирование газопроводов	41600	май	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"	
5	Металлистов, 48	перемычка на первом этаже в жилом пошении требуется ремонт (?)			июль			
1	Орджоникидзе, 31	Метрологическая поверка УУТЭ ГВС,СО	согласно калькуляции		февраль		фр ООО "Территория теплоучета"	
2	Орджоникидзе, 31	ремонт кровли кв.№45,46,49,52,57	согласно ЛСР	июнь	август	решение принято	тр ООО "Мой Клининг"	
3	Орджоникидзе, 31	обследование и ремонт водосточного желоба по периметру кровли	согласно ЛСР	июнь			тр ООО "Мой Клининг"	
4	Орджоникидзе, 31	локальный ремонт окрасочного слоя цоколя	согласно ЛСР	июнь	август		фр ООО "Сити Сервис"	
5	Орджоникидзе, 31	замена подоконника в МОП 3 этаж правое крыло	согласно ЛСР	апрель	июль		тр ИП Старков	
6	Орджоникидзе, 31	обработка от ржавчины и покраска домофонной двери						
1	Пастухова, 51	Техническое диагностирование газопроводов	56 550	июнь	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"	
2	Пастухова, 51	удлинение выпусков водостоков	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Сити Сервис"	
3	Пастухова, 51	покраска наружного газопровода	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Сити Сервис"	
4	Пастухова, 51	ремонт подъездных козырьков	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Сити Сервис"	
5	Пастухова, 51	замена урн на придомовой территории в кол-ве 3 шт.	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Клининг"	
	Пастухова, 51	Ремонт отмостки	согласно ЛСР					
1	Пастухова, 55	Метрологическая поверка УУТЭ СО	согласно калькуляции	май	июль		фр ООО "Территория Теплоучета"	
2	Пастухова, 55	тепловизионная съемка в зимний период						
3	Пастухова, 55	кронирование/формовочная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории	согласно ЛСР		июль		ООО "ТехноСпил"	
4	Пастухова, 55	установка ограничителей на тамбурные двери в подъездах	согласно ЛСР				фр ИП Старков	
5	Пастухова, 55	Обрезка зеленых насаждений	согласно ЛСР	апрель	апрель	решение принято	дд ООО "ТехноСпил"	
1	Циолковского 9	Ремонт фасадной плитки на цоколе и прямых, торцов лестничного марша входной группы	20 000,00			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"	
2	Циолковского 9	Ремонт потолка в тамбуре (восстановление окрасочного слоя)	7 000,00				фр ООО "Сити Сервис"	
3	Циолковского 9	Испытание ограждения на кровле и лестниц на машинное отделение	40 000,00			нет решения	тр ООО "Кровля Про"	
4	Циолковского 9	Окраска лестниц на кровлю и ограждения на кровле	25 000,00				фр ООО "Сити Сервис"	
5	Циолковского 9	Валка аварийного дерева	15 000,00			нет решения	тр ООО "ТехноСпил"	
6	Циолковского 9	Ремонт кровли над входной группой	22 000,00		август		фр ООО "Кровля Про"	

7	Циолковского 9	Окраска заземляющего контура в подвальном помещении	7 000,00				фр ООО "Сити Сервис"
8	Циолковского 9	Ремонт основания приямка в подвальном помещении на вводе инженерных коммуникаций	5 000,00				фр ООО "Сити Сервис"
9	Циолковского 9	Ремонт ступеней входных групп	45 000,00			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
10	Циолковского 9	Капитальный ремонт кровли	700 000,00		июль		КР спец счет ООО "Кровля Про"
1	Песочная, 10	замена тамбурной двери № 3	согласно ЛСР	сентябрь	ноябрь	решение принято	тр ИП Старков
2	Песочная, 10	косметический ремонт подъезда № 3	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь	ноябрь	решение принято	тр,дд,цв ИП Иволина
3	Песочная, 10	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал в МОП № 3	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь	октябрь	решение принято	тр ИП Шаклеин
4	Песочная, 10	Техническое диагностирование газопроводов	65000	июнь	июнь	решение принято	дд, цв ООО ИКЦ "Альтон"
5	Песочная, 10	замена урн на придомовой территории в кол-ве 5 шт.	согласно ЛСР	май-июнь	июль		фр ООО "Сити Клининг"
6	Песочная, 10	ремонт м/п швов кв.№30	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь			фр ООО "Мой Клининг"
7	Песочная, 10	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР				фр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 14	Техническое диагностирование газопроводов	65000	июнь	июнь	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Песочная, 14	ремонт подъездных козырьков с устройством водосточной системой	согласно ЛСР			нет решения	тр
3	Песочная, 14	замена тамбурных дверей в под.№1,3,4,5,6	согласно ЛСР	октябрь	март	решение принято	тр+дд ИП Костин
4	Песочная, 14	замена люков выходов на кровлю	согласно лср	ноябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 14	кап.ремонт фундамента	согласно ЛСР	январь	февраль		кр ИП Костин
6	Песочная, 14	замена запорной арматуры ХВС ф50-1шт;ф80-2 шт.	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
7	Песочная, 14	замена дверей в подвал	согласно лср	ноябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 16	Техническое диагностирование газопроводов	45500	июнь		решение принято	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Песочная, 16	устройство скатных козырьков балконов 5 этажей (торцов)	согласно ЛСР			отказ	дд,цв,кр 2015
3	Песочная, 16	замена люков выходов на кровлю	6 500	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
4	Песочная, 16	Ремонт примыкания вентиляционной шахты кв. № 18, 48	15 000	апрель-май	август		фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 16	Ремонт м/п швов кв.№40	4 367	май	май		фр ООО "мой Клининг"
6	Песочная, 16	замена запорной арматуры на вводе ХВС ф80-1шт; на узле учета ф50-1шт.	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
7	Песочная, 16	замена дверей в подвал	12 000	май-ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
8	Песочная, 16	замена информационных досок в моп подъездов			сентябрь		
9	Песочная, 16	обустройство продухов в подвальном помещении (створки)	согласно ЛСР		август		фр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 18	частичный ремонт входных групп(ремонт ступеней, ливневки на козырьках)	согласно ЛСР	июнь		решение только на козырьки	дд
2	Песочная, 18	ремонт кровельного покрытия на крыше, при необходимости ремонт вет.оголовков	согласно ЛСР	июнь-август	август		тр ООО "Сити Сервис"
3	Песочная, 18	устройство скатных козырьков балконов 5 этажей (торцов)	согласно ЛСР	сентябрь		отказ	тр,дд
4	Песочная, 18	текущий ремонт кровли над кв. 48	согласно ЛСР	май-август	август		тр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 19	Техническое диагностирование газопроводов	23 400	июнь	октябрь	нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Песочная, 19	Ремонт кровли кв.№11,12,21,24,22,33,34	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Мой Клининг"
1	Песочная, 2	замена люков выходов и дверей на кровлю	согласно ЛСР	октябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
2	Песочная, 2	восстановление освещения на тех.этаже	согласно ЛСР	октябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
3	Песочная, 2	Ремонт входных групп+козырьки (рез.покрытие)	согласно ЛСР			нет решения	тр,дд
4	Песочная, 2	ремонт кровли кв.№40	согласно ЛСР	июнь-июль	июль		фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 2	замена отсекающей арматуры на узле учета отопления и четверть дома	76373		март		фр ООО "Сити Сервис"
6	Песочная, 2	замена линии освещения+светильники в подвале	согласно ЛСР			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 20	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	сентябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
2	Песочная, 20	ремонт рустов плит перекрытий в подвале	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
3	Песочная, 20	Техническое диагностирование газопроводов	45500	июнь	июнь	решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
4	Песочная, 20	Метрологическая поверка ОДПУ ХВС	согласно калькуляции	февраль	март		фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 20	замена дверей входов в подвал (сторца 1-го под + вподьезде)	согласно ЛСР	май-июнь		перенос на 2023г	фр ООО "Сити Сервис"
6	Песочная, 20	Покраска ограждения газонов	согласно калькуляции	май-июнь	май		благоустройство

7	Песочная, 20	замена светильников в МОП	согласно ЛСР	март	апрель	решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 21	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	июнь	август		цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Песочная, 21	Электроизмерительные работы	5 460	июль	октябрь		содержание
3	Песочная, 21	ремонт входных групп (в т.ч. Ремонт ступеней вх.группы 4 подъезда)	согласно ЛСР	май-август	на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
4	Песочная, 21	ремонт отмостки	согласно ЛСР		в план на 2023		
5	Песочная, 21	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 23	Техническое диагностирование газопроводов	78 000	июль			цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Песочная, 23	ремонт входных групп	согласно ЛСР	июнь-август		нет решения	тр,дд ООО "УМПК"
3	Песочная, 23	замена трубопроводаи запорной арматуры системы ГВС	согласно ЛСР	сентябрь			тр,дд ООО "Сити Сервис"
4	Песочная, 23	ремонт асфальтового покрытия дороги на придомовой территории	согласно лср	июнь-август		нет решения	фр ООО "УМПК"
1	Песочная, 27	электроизмерительные работы	777	июль	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
2	Песочная, 27	ремонт отмостки	согласно ЛСР	июль		нет решения	тр,дд
3	Песочная, 27	замена входных дверей в подъезд	согласно ЛСР	июль		нет решения	тр
4	Песочная, 27	ремонт кровли входной группы+покраска стены, крыльца	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
1	Песочная, 42	замена шиберов в мусоропроводных камерах	согласно ЛСР	ноябрь	перенос на 2023		фр ООО "Сити Клининг"
2	Песочная, 42	Установка защитных решеток на подвальные продухи	согласно ЛСР	июль	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
3	Песочная, 42	электроизмерительные работы	9 051	сентябрь	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
4	Песочная, 42	Метрологическая поверка УУТЭ ГВС,СО	согласно калькуляции	апрель	июнь		фр ООО "Территория теплочета"
5	Песочная, 42	замена окон в МОП (где мусоропровод)	согласно ЛСР	сентябрь-октябрь		решение принято	тр,дд
6	Песочная, 42	Техническое диагностирование газопроводов	92 950	июнь	октябрь	нет решения	денежные средства со сдачи металлол
7	Песочная, 42	замена дверей в мусороприемные камеры	согласно ЛСР	сентябрь-октябрь	перенос на 2023		фр ООО "Сити Сервис"
8	Песочная, 42	укладка кабелей провайдеров в кабель-каналы 1, 2, 3 подъезд			перенос на 2023		
1	Песочная, 6	ремонт входных групп	согласно ЛСР			нет решения	цв
2	Песочная, 6	замена пробковых газовых кранов на шаровую запорную арматуру	согласно ЛСР			нет решения	дд ООО "Сити Сервис"
2	Песочная, 6	Техническое диагностирование газопроводов	22400	июль			фр
3	Песочная, 6	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	март	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
4	Песочная, 6	покраска урн на придомовой территории в кол-ве 4 шт.	согласно ЛСР	май	май		фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 6	ремонт кровли кв.№25,26,9	согласно ЛСР	май-август	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
6	Песочная, 6	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Сервис"
5	Песочная, 6	ремонт м/ш квартиры № 13 с торца МКД			ноябрь		ФР
1	Песочная, 8	замена тамбурных дверей в МОП	согласно ЛСР	октябрь		решение принято	тр+дд ИП Старков
2	Песочная, 8	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	март-апрель	май		фр ООО "Сити Сервис"
3	Песочная, 8	ремонт кровли кв.33,34	согласно ЛСР	май-июнь			фр ООО "Сити Сервис"
4	Песочная, 8	Техническое диагностирование газопроводов	45500	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
1	пр. 8 Подлесной, 9	замена урн на придомовой территории в кол-ве 3 шт.	согласно ЛСР	май	июль		бл-во ООО "Сити Клининг"
2	пр. 8 Подлесной, 9	Метрологическая поверка УУТЭ ГВС,СО	согласно калькуляции	март	апрель		фр ООО ИКЦ "Территория теплочета"
3	пр. 8 Подлесной, 9	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
1	Пушкинская, 258	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал в МОП	согласно ЛСР			нет решения	тр ИП Шаكليен
2	Пушкинская, 258	ремонт отмостки	согласно ЛСР			нет решения	кр
3	Пушкинская, 258	замена урн на придомовой территории в кол-ве 4 шт.	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Клининг"
4	Пушкинская, 258	кронирование дерева (с торца первого подъезда).	согласно ЛСР				

1	Советская, 22а	замена урн на придомовой территории в кол-ве 6 шт.	согласно ЛСР	май-июнь	август		фр ООО "Сити Клининг"
2	Советская, 22а	косметический ремонт подъезда №4	согласно ЛСР	апрель	июнь	решение принято	тр ИП Ивонина М.В.
3	Советская, 22а	замена тамбурных дверей под.№4	55 900	февраль	март	решение принято	тр ИП Старков
4	Советская, 22а	замена почтовых ящиков в под.№4	согласно ЛСР	май	июнь	решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
5	Советская, 22а	замена осветительного оборудования в МОП под.№4	согласно ЛСР	май	август	решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
6	Советская, 22а	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал под. №4	согласно ЛСР	февраль-март	май	решение принято	тр ИП Шаклеин
7	Советская, 22а	Техническое диагностирование газопроводов	66 300	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
8	Советская, 22а	ремонт кровли	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Мой Клининг"
9	Советская, 22а	ремонтвходных групп под. №3,4,6	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
10	Советская, 22а	установка откатных ворот на придомовой территории	согласно ЛСР	сентябрь		решение принято	цв
1	Советская, 38	Техническое диагностирование газопроводов	121 550	январь	март		фр ООО ИКЦ "Альтон"
2	Советская, 38	Замена дверей выхода на кровлю под.№5	согласно ЛСР	ноябрь	июль		фр ООО "Сити Сервис"
3	Советская, 38	Замена мусоропроводных клапанов в под.№5	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь	июль		тр ООО "Сити Сервис"
4	Советская, 38	Замена окон в подъезде №5	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь		нет решения	тр ИП Старков
5	Советская, 38	Замена тамбурных дверей в подъезде №5	согласно ЛСР	июль	март		фр ИП Старков
6	Советская, 38	Укладка КЛС и ДРС в кабель-канал под.№5	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь		нет решения	тр ИП Шаклеин
7	Советская, 38	Установка светодиодных светильников в МОП под.№5	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь		нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
8	Советская, 38	Косметический ремонт подъезда №5	согласно ЛСР	октябрь-ноябрь		нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
9	Советская, 38	ремонт м/п швов кв.№175	согласно ЛСР	октябрь			фр ООО "Мой Клининг"
1	Студенческая, 54	замена Трансформаторов тока	согласно ЛСР	апрель			ООО "Энергосбыт"
2	Студенческая, 54	ремонт входных групп	согласно ЛСР	июль			фр ООО "Сити Сервис"
3	Студенческая, 54	Электроизмерительные работы	5 460	август	август		сод-е ООО "ВВП Групп"
4	Студенческая, 54	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
5	Студенческая, 54	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	март			фр ООО "Сити Сервис"
6	Студенческая, 54	отделка по периметру межэтажных эл. щитов в МОП подъездов					
7	Студенческая, 54	покраска газовых труб в МОП подъездов					
8	Студенческая, 54	ремонт портала 1- го подъезда		весна-лето 2023г			
1	Школьная, 11	Техническое диагностирование газопроводов	65000	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Школьная, 11	ремонт ступеней входных групп под.№1,2	согласно ЛСР	июнь-июль		нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
3	Школьная, 11	косметический ремонт подъездов	согласно ЛСР			нет решения	тр, дд ИП Ивонина
4	Школьная, 11	ремонт кровли над кв.№65	согласно ЛСР		август		фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 11	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июнь-июль			фр ООО "Сити Сервис"
1	Школьная, 13	ремонт цоколя	согласно ЛСР			решение принято	кр
2	Школьная, 13	ремонт входных групп	согласно ЛСР			решение принято	кр
3	Школьная, 13	Электроизмерительные работы	8 190	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
4	Школьная, 13	Техническое диагностирование газопроводов	65000	декабрь		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
5	Школьная, 13	замена урн на придомовой территории в кол-ве 5 шт.	согласно ЛСР	июнь-июль	июнь		фр ООО "Сити Клининг"
6	Школьная, 13	ремонт кровли над кв.№48,99 (в рамках гарантии по кап.ремонту)		май-июнь	июнь		ООО "Союз"
7	Школьная, 13	замена дверей в подвал	согласно лср	октябрь-ноябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	Школьная, 15	ремонт входных групп	согласно ЛСР			нет решения	тр, дд ООО "УМПК"
2	Школьная, 15	Техническое диагностирование газопроводов	92 950	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	Школьная, 15	электроизмерительные работы	9 051	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
4	Школьная, 15	ремонт помещения мусорокамер	согласно ЛСР	август			фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 15	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	февраль			фр ООО "Сити Сервис"
6	Школьная, 15	покраска дверей в мусороприемные камеры	согласно ЛСР	март-май			фр ООО "Сити Сервис"
7	Школьная, 15	ремонт кровли кв.№34	согласно ЛСР	май-июнь	июнь		фр ООО "Сити Сервис"
8	Школьная, 15	замена шибберов в мусорокамерах под. №2	согласно ЛСР	май-сентябрь			фр ООО "Сити Клининг"
9	Школьная, 15	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	декабрь			фр ООО "Сити Сервис"

1	Школьная, 17	восстановление межблочного шва торцевой стены под кв. 54	согласно ЛСР	май			фр ООО "Сити Сервис"
2	Школьная, 17	Электроизмерительные работы	5 460	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
3	Школьная, 17	Техническое диагностирование газопроводов	45 500	июль		нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"
4	Школьная, 17	замена урны на придомовой территории в кол-ве 1 шт.	согласно ЛСР	май	июль		фр ООО "Сити Клининг"
5	Школьная, 17	Ремонт цоколя	согласно ЛСР			нет решения	тр,дд ООО "Сити Сервис"
6	Школьная, 17	Обустройство защитных решеток на окна в МОП	согласно ЛСР	сентябрь-декабрь		нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
7	Школьная, 17	ремонт выбоин в полах в МОП	согласно ЛСР	сентябрь-декабрь		перенос на 2023	фр ООО "Сити Сервис"
8	Школьная, 17	замена тамбурных дверей в МОП	согласно ЛСР			нет решения	тр,дд
9	Школьная, 17	ремонт подъезных козырьков с устройством водосточного желоба, ремонт ступеней вх. группы под. №1	согласно ЛСР			нет решения	тр ООО "Сити Сервис"
1	Школьная, 19	замена урн на придомовой территории в кол-ве 2 шт.	согласно ЛСР	май-июнь			фр ООО "Сити Клининг"
2	Школьная, 19	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июль			фр ООО "Сити Сервис"
3	Школьная, 19	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	октябрь	май		фр ООО "Сити Сервис"
4	Школьная, 19	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	февраль	март		фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 19	косметический ремонт подъезда № 1,2, 4 (начать с 4 подъезда)	согласно ЛСР	после КР электроснабжения			тр+дд+цв+кр 2015
6	Школьная, 19	Электроизмерительные работы	согласно калькуляции				сод-е ООО "ВВП Групп"
7	Школьная, 19	Техническое диагностирование газопроводов	45500	июль		решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
8	Школьная, 19	ремонт м/ш квартиры 17 с угла МКД	согласно ЛСР		июль		
9	Школьная, 19	покраска наружного газопровода	согласно ЛСР	май-август			фр ООО "Сити Сервис"
10	школьная, 19	выравнивание пола в МОП 1-4 подъезда		октябрь			фр ООО "Мой Клининг"
11	Школьная, 19	ремонт м/п швов кв.№65	согласно ЛСР				
12	Школьная, 19	ремонт отмости по заднему фасаду с гидроизоляцией фундамента	согласно ЛСР	весна-лето 2023г			
1	Школьная, 23	техническое диагностирование газопроводов	65 000	июль		нет решение	цв ООО ИКЦ "Альтон"
2	Школьная, 23	Электроизмерительные работы	8190	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
3	Школьная, 23	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	январь	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
4	Школьная, 23	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	январь	апрель		фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 23	замена урны на придомовой территории в кол-ве 5 шт.	согласно ЛСР	июнь-июль	июль		фр ООО "Сити Клининг"
1	Школьная, 25	техническое диагностирование газопроводов	70200	июль			КР ООО ИКЦ "Альтон"
2	Школьная, 25	Электроизмерительные работы	13576	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
3	Школьная, 25	ремонт и покраска вазонов в количестве 2 штук	согласно ЛСР	май	май		бл-во ООО "Сити Клининг"
4	Школьная, 25	ремонт кровли кв.№106	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 25	ремонт контейнерной площадки	согласно ЛСР	апрель	июль	решение принято	тр ООО "Мой Клининг"
6	Школьная, 25	замена двери в подвальное помещение под.№3	согласно ЛСР	октябрь	июль	решение принято	тр ООО "Мой Клининг"
7	Школьная, 25	восстановление заземляющего контура в подвале	согласно ЛСР	февраль		решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
8	Школьная, 25	ремонт ступеней в МОП на 1-х этажах, с устройством пандусов	согласно ЛСР	июнь-август		решение принято	тр ООО "Мой Клининг"
9	Школьная, 25	Устройство водосточных желобов на козырьках вх. Групп	согласно ЛСР	апрель-май	июль	решение принято	тр ООО "Мой Клининг"
10	Школьная, 25	Окраска металлического ограждения придомовой территории	согласно ЛСР	июль	август		фр ООО "Сити Клининг"
11	Школьная, 25	Ремонт стен и потолка колясочной (1 этаж - 2 подъезд)	согласно ЛСР	июнь-август	август	решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
12	Школьная, 25	Восстановление окрасочного и штукатурного слоя плиты покрытия перед входом в под. 1-3	согласно ЛСР	июль	июль		фр ООО "Сити Сервис"
13	школьная, 25	ремонт цоколя по гарантии (отслоение окрасочного слоя)			август		ООО "Сити Сервис"
14	Школьная, 25	замена отсекающих кранов на стояках отопления в подвале под.№3	согласно ЛСР		июль		фр ООО "Сити Сервис"
15	Школьная, 25	удлинить ливневый трубопровод (на 0.5м от отмости, со стороны ул. 6 подлесная)	согласно ЛСР	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
1	Школьная, 27	косметический ремонт подъезда №1	согласно ЛСР			решение принято	тр,цв,дд ООО "Сити Сервис"
2	Школьная, 27	замена почтовых ящиков в подъезде №1	согласно ЛСР			решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
3	Школьная, 27	ремонт входной группы под.№4,5	согласно ЛСР	июнь-август			фр ООО "Сити Сервис"
4	Школьная, 27	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 27	ремонт кровли	согласно ЛСР		май		ООО "Мой Клининг"
6	Школьная, 27	электроизмерительные работы	8 190	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
7	Школьная, 27	Техническое диагностирование газопроводов	59800	август			дд ООО ИКЦ "Альтон"
1	Школьная, 5	электроизмерительные работы	518	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
2	Школьная, 5	Техническое диагностирование газопроводов	3900			нет решения	цв ООО ИКЦ "Альтон"

1	Школьная, 62	ремонт выпусков кан-ции на кровле	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
2	Школьная, 62	Техническое диагностирование газопроводов	45500	август			цв ООО ИКЦ "Альтон"
3	Школьная, 62	Заделка мест примыкания отмостки к цоколю по периметру, цокольные панели заделка швов	согласно ЛСР	июль			
4	Школьная, 62	электроизмерительные работы	5460	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
5	Школьная, 62	замена люков выходов на кровлю	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
6	Школьная, 62	замена дверей в подвал	согласно ЛСР	ноябрь-декабрь			фр ООО "Сити Сервис"
7	Школьная, 62	замена крана ПП ф63 ХВС-2 шт.	согласно ЛСР	июнь			фр ООО "Сити Сервис"
8	Школьная, 62	замена светильников в МОП под №1-4	согласно ЛСР	в план на 2023г		нет решения	тр,дд ООО "Сити Сервис"
9	Школьная, 62	замеры вентиляции в квартире № 58		сентябрь-декабрь			
1	Школьная, 74	ремонт кровли	100 000	июнь	июнь	решение принято	тр ООО "Кровля Про"
1	Школьная, 74	ремонт цоколя	согласно ЛСР	июль		решение принято	тр ООО "Сити Сервис"
2	Школьная, 74	Метрологическая поверка УУТЭ СО	согласно калькуляции	апрель	май		фр ООО "Территория теплоучета"
3	Школьная, 74	электроизмерительные работы	2560	ноябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
4	Школьная, 74	Установка бойлера ГВС	270000		июль		фр ООО "Территория теплоучета"
5	Школьная, 74	консервация мусоропровода	согласно ЛСР	апрель	апрель	решение принято	тр,дд ООО "Сити Клининг"
6	Школьная, 74	заделка трещин в примыкании стен входных групп (в подъезд, в подвал) к наружным стенам МКД	согласно ЛСР	июль			фр ООО "Сити Сервис"
7	Школьная, 74	ремонт отмостки (бордюры)	согласно ЛСР	июнь-июль			фр ООО "Сити Сервис"
1	Школьная, 9	Техническое диагностирование газопроводов	65 000	август		решение принято	дд ООО ИКЦ "Альтон"
2	Школьная, 9	электроизмерительные работы	8 190	октябрь			сод-е ООО "ВВП Групп"
3	Школьная, 9	замена урн на придомовой территории в кол-ве 3 шт.	согласно ЛСР	май-июнь	июль		фр ООО "Сити Клининг"
4	Школьная, 9	покраска наружного газопровода	согласно ЛСР	сентябрь			фр ООО "Сити Сервис"
5	Школьная, 9	ремонт кровли кв.№95 (коридор),48,99,63	согласно ЛСР	июнь-август	август		фр ООО "Сити Сервис"
6	Школьная, 9	ремонт вентиляции (обследование, чистка)	206000	май	май	решение принято	тр ООО "Викинг"